



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главы сельского поселения  
Кушнаренковский сельсовет

*З.А. Фазлыева*  
З.А. Фазлыева  
«26» июля 2019 г.

ПРОТОКОЛ № 4

заседания общественной комиссии по вопросам реализации мероприятий комплексному благоустройству дворовых территорий «Башкирские дворики» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Администрации сельского поселения Кушнаренковский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан» на 2019-2024 годы

Дата проведения: 26.07.2019 г.

Место проведения: с. Кушнаренково, ул. Большевикская д.2а, 4, 4а.

**Присутствовали:**

- |                    |  |
|--------------------|--|
| Сытдыков Р.Ш.      | - заместитель главы сельского поселения Кушнаренковский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан, заместитель председателя общественной комиссии; |
| Иргалиев Т.Ф.      | - заместитель главы Администрации муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан по строительству и ЖКХ, координатор регионального проекта «Реальные дела»;       |
| Салахутдинова А.Р. | - главный специалист по проектированию отдела строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации муниципального района Кушнаренковский район РБ;   |
| Шиков С.С.         | - начальник отдела доходов и контроля финансового управления Администрации; координатор проекта «Народный контроль» по муниципальному району Кушнаренковский район РБ;                 |
| Хазипов Р.Р.       | председатель общества инвалидов Кушнаренковской районной организации «Всероссийского общества инвалидов»;  |
| Галеев Р.И.        | координатор местного проекта по комплексному благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Республики Башкортостан «Башкирские дворики»;                               |
| Фазлыева З.А.      | - управляющий делами администрации сельского поселения Кушнаренковский сельсовет;  |
| Гизатов А.А.       | - директор ООО «Отдел капитального строительства»;   |
| Санасарян А.А.     | - директор общества с ограниченной ответственностью «Аида»;  |

**Повестка дня:**

Об изменении объема работ по благоустройству дворовых территорий по адресу с.Кушнареново, ул.Большевицкая д.2а,4,4а .

**Выступили:**

Заместитель главы Администрации по строительству и ЖКХ Т.Ф. Иргалиев.  
Директор ООО «Аида» А.А. Санасарян проинформировал о ходе выполнения работ.

**Решение комиссии:**

В ходе выполнения работ по благоустройству дворовых территорий по адресу с.Кушнареново, ул.Большевицкая д.2а,4,4а принято решение об изменении следующего объема работ:


- 1) уменьшить объем песчано-гравийной смеси природной при асфальтировании проезда на 0,5 куб. м.;
- 2) уменьшить количество бордюрного камня при устройстве проездов до 176 шт.;
- 3) увеличить смесь ПГС при устройстве хозяйственной площадки на 16,7 куб. м.;
- 4) увеличить объем тротуарной плитки на 137 кв. м.;
- 5) уменьшить количество бордюрного камня при устройстве тротуаров до 109 шт.;
- 6) уменьшить объем выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси при устройстве покрытия детской площадки на 22,5 куб. м.;
- 7) в связи с нецелесообразностью и большим расходом материала при устройстве кривых линий детских площадок заменить в смете покрытия из плиток на резиновое покрытие сплошное в объеме 300 кв. м. и толщиной 10 мм.

По муниципальному контракту от 10.06.2019 г. № 0301300501719000025 на выполнение комплекса работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов №№ 2а, 4, 4а по ул. Большевицкая с. Кушнареново выявлены отклонения от графика производства работ в связи с переносом срока поставки резиновой крошки до 20 сентября 2019 г.

**Подписи:**



Сытдыков Р.Ш.  
Иргалиев Т.Ф.  
Салахутдинова А.Р.  
Галеев Р.И.



Шиков С.С.  
Хазипов Р.Р.  
Гиззатов А.А.  
Санасарян А.А.