

УТВЕРЖДАЮ:

Глава сельского поселения
Кушнаренковский сельсовет

 Р.Х. Саитов

«20» июля 2018 г.

ПРОТОКОЛ № 7

заседания общественной комиссии по вопросам реализации мероприятий
по формированию комфортной городской среды

Дата проведения: 20 июля 2018 года

Место проведения: с. Кушнаренково, ул. Октябрьская, 41/1, Парк культуры и
отдыха им. Героя Советского Союза В.Д. Паширова

Присутствовали:

Заместитель председателя комиссии:

Сытдыков Р.Ш. - заместитель главы сельского поселения
Кушнаренковский сельсовет муниципального района
Кушнаренковский район Республики Башкортостан;

Члены комиссии:

Иргалиев Т.Ф. - заместитель главы администрации муниципального
района Кушнаренковский район Республики
Башкортостан по строительству и ЖКХ, координатор
регионального проекта «Реальные дела», член партии
«Единая Россия»;

Салахутдинова А.Р. - главный специалист по проектированию
администрации муниципального района
Кушнаренковский район РБ;

Шарипов Р.З. - главный архитектор муниципального района
Кушнаренковский район РБ;

Шиков С.С. - координатор проекта «Народный контроль» по
муниципальному району Кушнаренковский район РБ,
начальник отдела доходов и контроля финансово-
экономического управления администрации;

Секретарь комиссии:

Фазлыева З.А. - управляющий делами администрации сельского
поселения Кушнаренковский сельсовет
муниципального района Кушнаренковский район
Республики Башкортостан;

Приглашенные:

Тимашев А.А. - производитель работ ИП Галиева Н.З.;

Гизатов А.А. - директор муниципального унитарного предприятия
Отдел капитального строительства;

- Герасимов С.В. - главный инженер Кушнареноквские РЭС ПО ЦЭС
ООО «Башкирэнерго»;
- Салахутдинов И.Р. - заместитель главы сельского поселения
Кушнареноквский сельсовет;
- Муфтиева Р.З. - специалист 2 категории администрации сельского
поселения Кушнареноквский сельсовет.

Повестка дня:

Отчет подрядчика ИП Галиева Н.З. о проделанной работе с 20 июня по 20 июля 2018 года по благоустройству Парка культуры и отдыха имени Героя Советского Союза В.Д. Паширова.

Выступили:

Производитель работ Тимашев А.А. сообщил о выполненных видах работ. Проведено следующее: вырубка высокорослых деревьев, корчевка, вывоз мусора, вертикальная планировка части территории парка, подвоз грунта для декоративного оформления зеленой зоны вокруг спроектированной велодорожки, посадка деревьев хвойных пород вдоль ограждения со стороны частного сектора и гимназии, осуществлена подводка водоснабжения, установлены колодцы, выведен поливочный шланг. Сообщил о готовности начала работ по асфальтированию дорожек, а также выразил благодарность со стороны подрядчика администрации района, коммунальным службам и дорожникам за помощь в предоставлении техники и работников.

Заместитель главы администрации Иргалиев Т.Ф. добавил, что благоустройство парка рассчитано на 2 года. Виды работ, запланированные на 2018 год (озеленение, асфальтирование дорожек и площадок, освещение) ведутся согласно графику и техническому заданию. Сумму экономии решено направить на добавленные объемы работ по корчевке высокорослых деревьев и водоснабжению парка.

Главный инженер РЭС Герасимов С.В. отметил, что для подключения к сети электроснабжения необходимо определить мощности и подать заявку от имени собственника территории парка.

Решение комиссии: Сроки выполнения работ по благоустройству Парка культуры и отдыха имени Героя Советского Союза В.Д. Паширова соответствуют условиям муниципального контракта № 0101300040218000015-0103638-01 от 20.06.2018 года. Отклонений от графика работ не имеется.

Подписи:

Заместитель председателя комиссии:

заместитель главы сельского поселения
Кушнареноквский сельсовет муниципального
района Кушнареноквский район Республики
Башкортостан;



Сытдыков Р.Ш.

Члены комиссии:

заместитель главы администрации муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан по строительству и ЖКХ, координатор регионального проекта «Реальные дела», член партии «Единая Россия»;




Иргалиев Т.Ф.

депутат Совета муниципального района Кушнаренковский район РБ, председатель депутатской постоянной комиссии по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, торговле и иным видам услуг населению;



Сабиров А.Ф.

главный специалист по проектированию администрации муниципального района Кушнаренковский район РБ;



Салахутдинова А.Р.

главный архитектор муниципального района Кушнаренковский район РБ;



Шарипов Р.З.

координатор проекта «Народный контроль» по муниципальному району Кушнаренковский район РБ, начальник отдела доходов и контроля финансово-экономического управления администрации;



Шиков С.С.

Секретарь комиссии:

управляющий делами администрации сельского поселения Кушнаренковский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан;



Фазлыева З.А.

Приглашенные:

производитель работ ИП Галиева Н.З.;



Тимашев А.А.

директор МУП ОКС;

главный инженер Кушнаренковские РЭС ПО ЦЭС ООО «Башкирэнерго»;



Гизатов А.А.

заместитель главы сельского поселения Кушнаренковский сельсовет;



Салахутдинов И.Р.

специалист 2 категории администрации сельского поселения Кушнаренковский сельсовет.



Муфтиева Р.З.